

СВЕДЕНИЯ

управления образования администрации Минераловодского городского округа о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" за 2021 год

№п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы	Плановый / фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события	Результаты реализации *
1	2	3	4	5
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий				
1.1	Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе	x	Основное мероприятие выполнено. Кассовое исполнение составило 99,6%. Имеется кредиторская задолженность.	В рамках мероприятия выполнены: поверка приборов учета и газовых сигнализаторов в 17 образовательных учреждениях, техническое обслуживание тепловых узлов в 54 организациях образования, проведено обучение по безопасной эксплуатации энерго и теплоустановок в 18-ти организациях образования, приобретено оборудование и материалы для ремонта оборудования в 7 учреждениях образования, проведены гидравлические испытания и промывка системы отопления в 70 учреждениях образования, выполнены работы по замене оконных блоков в 5 учреждениях образования.

1.1.1	Приобретение и установка энергоэкономичных источников энергии, осветительного оборудования	31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021	Мероприятие выполнено в полном объеме	x
1.1.2	Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергоэффективных технологий, оборудования и приборов учета	31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021	Мероприятие выполнено в полном объеме, но имеется кредиторская задолженность	x
1.1.3	Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях	31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021	Мероприятие выполнено в полном объеме	x
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение работ по замене энергоэффективного оборудования для линий наружного освещения МГО	x	Основное мероприятие не выполнено. Кассовое исполнение составило 0%.	В связи с отсутствием привлеченных финансовых средств для реализации работ по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении мероприятие в 2021 не реализовано.
1.2.1	Мероприятия по заключению энергосервисных контрактов (договоров) и привлечение финансовых средств в целях реализации мероприятий по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении.	31.12.2021	Мероприятие не выполнено.	x

1.2.2	Мероприятия по созданию системы контроля и мониторинга за реализацией меро-приятий по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении	31.12.2021	Мероприятие не выполнено.	x
-------	---	------------	---------------------------	---

Начальник управления образования администрации
Минераловодского городского округа

Главный специалист ПО



Л. А. Безруких



Л. В. Попова

Исп. Попова Л. В.
8 (87922) 6-43-38