

## СВЕДЕНИЯ

управления образования администрации Минераловодского городского округа о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" за 2020 год

№п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы	Планный / фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события	Результаты реализации *
1	2	3	4	5
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий				
1.1	Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе	x	Основное мероприятие выполнено. Кассовое исполнение составило 98,70%. Имеется кредитная задолженность.	В рамках мероприятия выполнены: поверка приборов учета и газовых сигнализаторов в 27 дошкольных учреждений, техническое обслуживание тепловых узлов в 54 организациях образования, проведено обучение по безопасной эксплуатации энерго и теплоустановок в 50-ти организациях образования, приобретено оборудование и материалы для ремонта оборудования в 13 учреждениях образования, проведены гидравлические испытания и промывка системы отопления в 70 учреждениях образования,  выполнены работы по замене оконных блоков в 9 учреждениях образования,

1.1.1	Приобретение и установка энергоэкономичных источников энергии, осветительного оборудования	09.01.2020г - 30.12.2020г / 09.01.2020г - 30.12.2020г	Мероприятие выполнено в полном объеме	x	
1.1.2	Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета	09.01.2020г - 30.12.2020г / 09.01.2020г - 30.12.2020г	Мероприятие выполнено в полном объеме, но имеется кредиторская задолженность	x	
1.1.3	Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях	09.01.2020г - 30.12.2020г / 09.01.2020г - 30.12.2020г	Мероприятие выполнено в полном объеме	x	
1.2	<b>Основное мероприятие 2. Проведение работ по замене энергосберегающего оборудования для линий наружного освещения МГО</b>	x	Основное мероприятие не выполнено. Кассовое исполнение составило 0%.	В связи с отсутствием привлеченных финансовых средств для реализации работ по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении мероприятие не реализовано.	
1.2.1	Мероприятия по заключению энергосервисных контрактов (договоров) и привлечение финансовых средств в целях реализации мероприятий по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении.	09.01.2020г - 30.12.2020г / 09.01.2020г - 30.12.2020г	Мероприятие не выполнено.	x	

1.2.2	Мероприятия по созданию системы контроля и мониторинга за реализацией мероприятий по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении	09.01.2020г - 30.12.2020г / 09.01.2020г - 30.12.2020г	Мероприятие не выполнено.	х
-------	--	---	---------------------------	---

Начальник управления образования администрации  
 Минераловодского городского округа  
 Руководитель ПО

 Л.А. Безруких  
 И.Е. Блинова

Исп. Блинова И.Е.  
 8 (87922) 6-62-38